

Projektet e realizuara të infrastrukturës rrugore

Gjatë vitit 2008 janë realizuar shumë projekte të infrastrukturës rrugore:

- gjatësia e përgjithshme të rrugëve të ndërtuara është **49,666 metra (ose 127% më shumë se në vitin 2007)**,
- gjatësia e rrugëve të shtruara me zhavorr është **14,400 metra**,
- me kubëza janë shtruar **138,950 m²**,
- me asfalt janë shtruar **127,200 m²**,
- janë ndërtuar kanalizime fekale në gjatësi prej **26,615 metra**,
- kanalizime atmosferike në gjatësi prej **10,130 metra**.

Po ashtu, gjatë vitit 2008 janë kryer edhe këto punë infrastrukturore të përcjella nga viti 2007:

- gjatësia e përgjithshme të rrugëve të ndërtuara është 21.842 m
- me asfalt janë shtruar 75,092 m²
- me kubëza janë shtruar 27,199 m²
- gjatësia e rrugëve të shtruara me zhavorr është 1,137 m
- janë ndërtuar kanalizime fekale në gjatësi 3,028 m
- kanalizime atmosferike në gjatësi prej 2,593 m

Nga viti 2007 janë bartur 20 rrugë që cilat kanë përfunduar gjatë vitit 2008. Vlera e punimeve në këto rrugë ka qenë 3,391,903 € Këto projekte janë paraqitur në vijim.

Projektet e bartura nga viti 2007 të realizuara më 2008

Nr	Emri i projektit	Vlera
1	Ndërtimi i rrugës „Shpati”	42,667.52
2	Ndërtimi i rrugës „Nëna Terezë” prej Hotel Grandi deri te rruga „Eqrem Qabeji”	169,034.80
3	Rruga „Vllezërit Fazliu” (Pjesa e parë)	426,540.98
4	Rruga „Vllezërit Fazliu” (Pjesa e dytë)	605,826.67
5	„Mbretresha Teutë”	133,240.82
6	Rrugët te Tregu: Mehmet Kaqurri, Taip Krasniqi, Vasil Andoni, Ylfete Humolli,	154,986.09
7	„Tahir Meha “Jan Kukuzeli”	81,106.59
8	„Kukësi”	187,213.03
9	„Eduard Lirë	183,052.15
10	„Bulevardi i Dëshmorëve”	365,462.25
11	„Mbreti Bardhyl Maliq Pashë Gjinolli”	171,881.62
12	„Janjevë Sushicë”	189,580.45
13	„Muharrem Fejza II”	113,947.84
14	„Ramë Govori”	78,167.53
15	„Rruga për Sofali”	50,606.00
16	„Isa Kastrati”	199,564.24
17	Ndërtimi I rrugës „Vllezërit Fazliu”-Elektrika	93,045.85
18	Metush Krasniqi II	14,721.40
19	Ndërtimi I Murit Mbrojtës në rr,Vllezërit Fazliu”	87,773.76
20	Rruga Ismil Ismajli	43,483.60
Shuma në €		3,391,903.19

Gjatë vitit 2008 janë filluar edhe 46 projekte të reja që kanë përfshirë 97 rrugë. Prej tyre 83 rrugë dhe rrugica kanë qenë në qytet me vlerë totale prej 8,627,608 € që është afërsisht dy herë më shumë se në vitin 2007 (të cilat janë paraqitur në tabelën në vijim). Në zonat rurale janë ndërtuar 14 rrugë.

Projektet e infrastrukture të vitit 2008

Nr	Emri i projektit	Vlera	Statusi
1.	Rasim Kiqina	276,059.99	vazhdon 2009
2.	Rifat Krasniqi	22,425.56	përfunduar
3.	Afrim Krasniqi	22,425.56	përfunduar
4.	Furnizimi me fraksion 0-60 te rruga Vllëzërit Fazliu	25,680.00	përfunduar
5.	Ndërtimi i rrugës „Mentor Ratkoceri“	91,800.00	përfunduar
6.	Rindërtimi i rr.Rexhep Krasniqi	85,345.66	përfunduar
7.	Tahir Zajmi	85,345.66	përfunduar
8.	Agim Qela	85,345.66	përfunduar
9.	Antigona Fazliu	84,659.73	përfunduar
10.	Bajram Bahtiri	80,781.92	përfunduar
11.	Rruga e Llapit	40,390.96	përfunduar
12.	Sheshi i Arbërit	183,741.62	vazhdon 2009
13.	Selman Kadria	87,691.20	përfunduar
14.	Kanalizimi në Mat-Atmosferiku	48,336.72	përfunduar
15.	Luigj Gurakuqi	51,934.80	përfunduar
16.	Niket dardani	98,628.00	përfunduar
17.	Ibrahim kelmendi	195,925.48	vazhdon 2009
18.	Shkupit	191,480.89	përfunduar
19.	Asllan Pireva	463,334.28	vazhdon 2009
20.	Ndërtimi i trotuarve stacioni i autobusave	65,147.58	përfunduar
21.	Malush kosova	420,152.55	përfunduar
22.	Ujësjiellësi-Kolovicë	34,761.00	përfunduar
23.	Prugovc-kanalizimi fekal	75,565.72	vazhdon 2009
24.	Vranidoll-kanalizimi fekal	37,897.48	vazhdon 2009
25.	Ndërtimi I rrugëve lidhëse me rrugën Gjon Sereqi	19,615.00	përfunduar
26.	Rruga Abdyl Rama-	134,500.32	vazhdon 2009
27.	Naser Hajrizi	134,500.32	vazhdon 2009
28.	Andre Gropa	29,941.06	përfunduar
29.	„Bedri Pejani,	29,941.06	përfunduar
30.	Fazli grajqevci	29,941.06	Përfunduar
31.	Sanimi i Gropave në Qytet	175,780.80	përfunduar
32.	Ilir konushevc	483,146.67	vazhdon 2009
33.	Unaza e mbrendshme	1,289,434.60	vazhdon 2009
34.	Zgjerimi I rrugës sheshi I Arbërit	128,975.92	vazhdon 2009
35.	Hamz Jashari-	47,160.37	përfunduar
36.	Norbert Jokle	47,160.37	përfunduar
37.	Fuad Dibra	131,728.22	vazhdon 2009
38.	Dem Ahmeti	131,728.22	vazhdon 2009
39.	Ndërtimi I rrugës me parking Kodra e diellit	69,807.42	përfunduar
40.	Ismet Derguti	101,383.54	përfunduar
41.	Rruga Rexhep Xheli	101,383.54	përfunduar
42.	Rr.Mbreti Piro	93,097.87	vazhdon 2009
43.	Lutfi Musiqi, , „dhe pika tjera	26,666.66	vazhdon 2009
44.	Sylejman Jashari	26,666.66	vazhdon 2009
45.	Xhem Elezi	26,666.66	vazhdon 2009
46.	Mentor Ratkoceri-ana e djathët	79,604.78	përfunduar
47.	Nishevc	104,845.80	përfunduar
48.	Uliam Shekspir- -	83,770.71	vazhdon 2009
49.	Vlora	83,770.71	vazhdon 2009
50.	Sheh Muhedini	83,770.71	vazhdon 2009
51.	Isa Kastrati krahu i djathtë	78,118.75	përfunduar
52.	Kanalizimi fekale Prroni i njelmët I	24,573.75	përfunduar
53.	Kanalizimi fekale Prroni i njelmët II	9,052.60	vazhdon 2009
54.	Kanalizimi fekale Prroni i njelmët III	18,681.50	vazhdon 2009

55.	Ndërtimi i rrugës në Hajvali	29,681.60	vazhdon 2009
56.	Rr.te banesat e bardha	34,553.50	vazhdon 2009
57.	Rruga Ali Hadri	19,199.00	vazhdon 2009
58.	Rr.lidhëse me rr.Nazim Gafurri	5,559.00	vazhdon 2009
59.	Muharrem Fejza rr.lidhëse	1,971.10	vazhdon 2009
60.	Dëshmorët e Prapashticës krahu i djatht	4,029.50	përfunduar
61.	Ismail Qemali	5,947.40	vazhdon 2009
62.	Rruga „Aleksander Moisiu"	100,344.90	përfunduar
63.	Zenel Bajraktari	142,374.22	vazhdon 2009
64.	Rrahman Murati	32,815.88	vazhdon 2009
65.	Slivovë-vitia e marevcit	799,464.90	vazhdon 2009
66.	Marevc-lagja e gërbeshëve	18,640.00	vazhdon 2009
67.	Koliq –lagja Hajdaraj	30,057.50	vazhdon 2009
68.	Koliq-lagja Peraj	21,261.00	vazhdon 2009
69.	Koliq-lagja Qokaj	20,399.00	vazhdon 2009
70.	Rimanishtë-shkolla fillore	8,826.00	vazhdon 2009
71.	Grashticë-Cërvadik	37,700.00	vazhdon 2009
72.	Prapashticë-lagja e Govorëve	19,585.00	vazhdon 2009
73.	Prapashticë –lagja e Sjarinëve-Shushnicë	45,815.00	vazhdon 2009
74.	Parkingu te qafa	32,532.09	përfunduar
75.	kanalizimi në Qagllavicë	66,937.30	vazhdon 2009
76.	Jeronim De Rada	50,230.00	vazhdon 2009
77.	Xhelal Preveza	21,127.50	
78.	Mihail Grameno	21,127.50	
79.	Sali Mani	43,700.00	
80.	Butrinti	20,750.00	
81.	Korqa	37,487.00	
82.	Kanalizimi në rrugën Korqa	13,467.00	
83.	Sanim I rrafshit rrshqites në velani	238,445.57	vazhdon 2009
		8,627,608.84	

Në vitin 2009 janë bartur 20 projekte të vitit 2008 për shkak të pa mundësisë së realizimit kryesisht si rezultat i problemeve pronësore, vështirësive në terren etj. Arsye e veçantë janë edhe procedurat e ndërlikuara të tenderimit, sepse shumë nga projektet janë tenderuar dy apo më shumë herë për shkak të mungesës së konkurrentëve të ndërgjegjshëm